



MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

AÇÃO: PIMES/ BADESUL
OBRA: Pavimentação com Paralelepípedos de Basalto Regulares e Microdrenagem
LOCAL: Av. João Amann, Rua Anselmo Kayser e Rua Oscar Hermes - Município de Victor Graeff/RS

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL ACUMULADO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	1.266,12	100,00									1.266,12	0,36
MOVIMENTO DE TERRA												
MICRODRENAGEM	16.719,83	50,00	16.719,83	50,00							33.439,66	9,54
PAV. COM PARALELEPÍPEDOS			53.965,54	20,00	94.439,70	35,00	94.439,70	35,00	26.982,77	10,00	269.827,71	77,01
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			5.321,39	15,00	14.190,38	40,00	10.642,79	30,00	5.321,40	15,00	35.475,96	10,12
SINALIZAÇÃO									6.351,00	100,00	6.351,00	1,81
PASSEIO PÚBLICO									4.034,10	100,00	4.034,10	1,15
TOTAL PERÍODO	17.985,95	5,13	76.006,76	21,69	108.630,08	31,00	105.082,49	29,99	42.689,27	12,18	350.394,55	100,00
TOTAL GERAL	17.985,95	5,13	93.992,71	26,82	202.622,79	57,83	307.705,28	87,82	350.394,55	100,00	350.394,55	100,00

Obs.: Os serviços de terraplenagem, movimento de terra, execução das caixas e colocação dos tubos serão executados pelo Município de Victor Graeff.

Victor Graeff/RS, 21 de Setembro de 2017


Dirson Henrique Wentz
Engº Civil Crea RS 86911

