



MUNICÍPIO DE VÍCTOR GRAEFF



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

AÇÃO: PIMES/ BADESUL
OBRA: Pavimentação com Paralelepípedos de Basalto Regulares e Microdrenagem
LOCAL: Rua 23 de Outubro, Av. Família Barth e Av. Ivan Ávila - Município de Victor Graeff/RS

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL ACUMULADO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	1.266,12	100,00									1.266,12	0,39
MOVIMENTO DE TERRA												
MICRODRENAGEM	29.567,12	50,00	29.567,13	50,00							59.134,25	18,07
PAV. COM PARALELEPÍPEDOS			45.482,31	20,00	79.594,04	35,00	79.594,04	35,00	22.741,15	10,00	227.411,54	69,51
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			4.902,77	15,00	13.074,06	40,00	9.805,55	30,00	4.902,78	15,00	32.685,16	9,99
SINALIZAÇÃO									4.234,00	100,00	4.234,00	1,29
PASSEIO PÚBLICO									2.443,67	100,00	2.443,67	0,75
TOTAL PERÍODO	30.833,24	9,42	79.952,21	24,44	92.668,10	28,32	89.399,59	27,32	34.321,60	10,49	327.174,74	100,00
TOTAL GERAL	30.833,24	9,42	110.785,45	33,86	203.453,56	62,18	292.853,14	89,51	327.174,74	100,00	327.174,74	100,00

Obs.: Os serviços de terraplenagem, movimento de terra, execução das caixas e colocação dos tubos serão executados pelo Município de Victor Graeff.

Victor Graeff/RS, 18 de Setembro de 2017


Dirson Henrique Wentz
Engº Civil Crea RS 86911

