

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: Sistema de Abastecimento de Água.

LOCAL: Linha Jacuí - Victor Graeff - RS.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS.

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras		MESES							
			e Serviços (R\$)	%	Mês 1 R\$	%	Mês 2 R\$	%	Mês 3 R\$	%	Mês 4 R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,02	1.293,74	1,02	1.293,74							
2	ENTRADA DE ENERGIA	2,27	2.878,67	2,27	2.878,67							
3	QUADRO DE COMANDO	1,43	1.815,39	1,43	1.815,39							
4	CAPTAÇÃO	11,07	14.021,44	11,07	14.021,44							
5	ADUÇÃO	2,40	3.039,89	1,20	1.519,95	1,20	1.519,95					
6	RESERVAÇÃO	16,96	21.479,35	-		16,96	21.479,35					
7	CERCAMENTO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	9,20	11.655,20			9,20	11.655,20	-				
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	55,63	70.451,42					27,82	35.225,71	27,82	35.225,71	
TO-	SIMPLES	100,00	126.635,11	17,00	21.529,19	27,37	34.654,50	27,82	35.225,71	27,82	35.225,71	
TAL	ACUMULADO	100,00	126.635,11	17,00	21.529,19	44,37	56.183,68	72,18	91.409,39	100,00	126.635,11	

VICTOR GRAEFF, OUTUBRO DE 2019

Arildo Wulff Neto
ARILDO WULFF NETO
Engº CIVIL - CREA 215407

Claudio Afonso Alfien
CLAUDIO AFONSO ALFIEN
Prefeito Municipal