

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**Obra: Escola Pró Infancia**

**Local: Município de Tio Hugo - RS**

**Área: 1118,48 m<sup>2</sup>**

ITEM	SERVICOS	TOTAL	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	IMPLANTAÇÃO	2,80	1,40	1,40	-	-	-	-	-	-
2	SERVICOS PRELIMINARES	0,54	0,27	0,27	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	39,00	-	7,80	23,40	7,80	-	-	-	-
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	39,28	-	-	3,93	11,79	15,71	3,93	3,93	-
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	8,81	-	-	-	-	4,40	4,40	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	8,44	-	-	-	-	-	4,22	4,22	-
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	0,66	-	-	-	-	-	-	0,46	0,20
8	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,42	-	-	-	-	-	-	-	0,42
9	SERVICOS FINAIS	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,06
		100,00	1,67	9,47	27,33	19,58	20,12	12,55	8,61	0,67