

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

Cronograma Físio-Financeiro

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Adequação e Conclusão da Edificação**

Local da Obra: **Rua Colorado, esquina com a Rua Santa Maria - Bairro Martini**

Concedente: **MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Área (m²): **285,04**

Valor Orçado: **484.621,69**

BDI: **22%**

Item / Discriminação dos serviços	Peso %	Valor obras e serviços R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
			%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	1,17%	5.690,38	100,00%	5.690,38														
2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE POBRAS	0,75%	3.658,01	100,00%	3.658,01														
3. MOVIMENTO DE TERRA	1,45%	7.009,76	100,00%	7.009,76														
4. FUNDAÇÃO	2,52%	12.222,09	20,00%	2.444,42	80,00%	9.777,68												
5. INFRA-ESTRUTURA	7,13%	34.540,90			70,00%	24.178,63	30,00%	10.362,27										
6. SUPERESTRUTURA	10,29%	49.871,76			20,00%	9.974,35	80,00%	39.897,41										
7. PAREDES	14,04%	68.063,11					10,00%	6.806,31	70,00%	47.644,18	20,00%	13.612,62						
8. IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	1,41%	6.847,82	100,00%	6.847,82														
9. COBERTURA	6,83%	33.107,37											100,00%	33.107,37				
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E INFORMÁTICA	7,76%	37.589,46					20,00%	7.517,89			20,00%	7.517,89	20,00%	7.517,89	40,00%	15.035,78		
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,20%	25.210,36			20,00%	5.042,07			20,00%	5.042,07			30,00%	7.563,11	30,00%	7.563,11		
12. LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	4,40%	21.325,83													100,00%	21.325,83		
13.1. REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES	6,06%	29.344,25							20,00%	5.868,85	30,00%	8.803,27	50,00%	14.672,12				
13.2. FORRO	3,46%	16.786,06									60,00%	10.071,63	40,00%	6.714,42				
14. REVESTIMENTO EXTERNO	2,37%	11.472,23									50,00%	5.736,12	50,00%	5.736,12				
15. PISOS INTERNOS E EXTERNOS	8,28%	40.111,71					30,00%	12.033,51			30,00%	12.033,51	30,00%	12.033,51	10,00%	4.011,17		
16. ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,96%	14.333,73													100,00%	14.333,73		
17. ESQUADRIAS EXTERNAS	5,96%	28.873,98													100,00%	28.873,98		
18. PINTURAS	5,69%	27.566,36											60,00%	16.539,81	40,00%	11.026,54		
19. INSTALAÇÕES PPCI	1,31%	6.371,62															100,00%	6.371,62
20. LIMPEZA	0,95%	4.624,90															100,00%	4.624,90
Total	100,00%	484.621,69	5,29%	25.650,39	10,11%	48.972,73	15,61%	76.617,39	12,08%	58.555,10	11,92%	57.775,05	21,44%	103.884,36	21,08%	102.170,15	2,27%	10.996,52
Total Acumulado	100,00%	484.621,69	5,29%	25.650,39	15,40%	74.623,11	31,21%	151.240,50	43,29%	209.795,60	55,21%	267.570,66	76,65%	371.455,02	97,73%	473.625,17	100,00%	484.621,69

Espumoso, 12 de julho de 2017.

Gerson L. Cecchele

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411