

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO / 2ª ETAPA - FECHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA

Localização: COMUNIDADE DE LINHA MENDES - ESPUMOSO - RS

Item	Discriminação serviços	Valor Serviços (R\$)	Peso (%)	SERVIÇO A EXECUTAR - DESEMBOLSO									
				Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5	
				simples %	acumul %	simples %	acumul %	simples %	acumul %	simples %	acumul %	simples %	acumul %
1	SERVIÇOS INICIAIS	715,65	0,94	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	860,64	1,13	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	EMBASAMENTO	7.700,78	10,09	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES	18.576,92	24,33		-	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
5	PISOS	14.943,60	19,57		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	ESQUADRIAS E VIDROS	13.358,48	17,50		-		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00
7	REPOSIÇÃO DA COBERTURA DANIFICADA - PARCIAL	5.935,51	7,77	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.364,21	8,34		-	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.245,09	5,56		-		-	20,00	20,00	0,00	20,00	80,00	100,00
10	PINTURA	1.445,07	1,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-		0,00	100,00	100,00
11	DIVERSOS	2.201,24	2,88		-		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00
TOTAL		R\$ 76.347,18	100,00	19,93	19,93	20,37	40,29	20,70	60,99	20,44	81,43	18,57	100,00

B.D.I. = 24,87%

Encargos sociais = 70,84%

Espumoso - RS, 19 de fevereiro de 2019.

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil - CREA/RS 054411