


<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>GESTOR</b> PREFEITURA ESPUMOSO	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> CONCLUSÃO DA CASA VELATÓRIA				
<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ESPUMOSO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ESPUMOSO / RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA HORÁCIO MACHADO Nº 633	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA VELATÓRIA				
<b>DATA BASE</b> fev-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA CASA VELATÓRIA	<b>BDI 1</b> 21.15%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/22	Parcela 1 jul/22	Parcela 2 ago/22	Parcela 3 set/22	Parcela 4 out/22	Parcela 5 nov/22	Parcela 6 dez/22	Parcela 7 jan/23	Parcela 8 fev/23
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	10,77%	13,28%	19,13%	19,82%	21,44%	15,56%		
			Parcela (R\$)	70.571,07	87.041,86	125.371,07	129.854,69	140.505,94	101.969,18		
			Acumulado (%)	10,77%	24,05%	43,18%	63,00%	84,44%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	70.571,07	157.612,93	282.984,00	412.838,69	553.344,63	655.313,81		
<b>1.</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS À EXECUTAR</b>	<b>655.313,81</b>	Parcela (%)	100,00%	13,28%	19,13%	19,82%	21,44%	15,56%		
			Acumulado (%)	10,77%	24,05%	43,18%	63,00%	84,44%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	70.571,07	157.612,93	282.984,00	412.838,69	553.344,63	655.313,81		
1.1.	Serviços Iniciais	4.883,54	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.883,54							
1.2.	Impermeabilização	7.387,19	Parcela (%)	42,00%		0,00%	58,00%				
			Acumulado (%)	42,00%	42,00%	42,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	3.102,62	3.102,62	3.102,62	7.387,19				
1.3.	Paredes, Platibandas	68.837,79	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	34.418,90	68.837,79						
1.4.	Cintas e Pilares da Platibanda	8.745,80	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.745,80						
1.5.	Vergas e Contravergas	2.188,28	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.094,14	2.188,28						
1.6.	Cobertura e Calhas	55.516,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	55.516,16					
1.7.	Revestimentos	90.085,66	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	27.025,70	54.051,40	72.068,53	90.085,66			
1.8.	Pavimentações	180.479,13	Parcela (%)	15,00%	0,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	15,00%	15,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	27.071,87	27.071,87	54.143,74	108.287,48	162.431,22	180.479,13		
1.9.	Esquadrias	86.011,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	43.005,53	86.011,06			
1.10.	Pinturas	42.496,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,65	42.496,54		
1.11.	Instalações Elétricas	25.250,50	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	5.050,10	10.100,20	15.150,30	25.250,50			
1.12.	Instalações Sanitárias e Pluviais	20.797,56	Parcela (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	8.319,02	16.638,05	20.797,56				
1.13.	Instalações Hidráulicas	5.970,53	Parcela (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.388,21	4.776,42	5.970,53				
1.14.	Equipamentos Sanitários e Metais	10.989,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,69			
1.15.	Equipamentos de Prevenção e Combate à Incendio	6.315,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,34		
1.16.	Climatização	39.359,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.359,04		

**Local**  
29 de abril de 2022  
**Data**

**Nome:** Gerson Luiz Cecchele  
**Título:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAURS054411**  
**ART/RR:** 11878330



Gerson L. Cecchele  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 54411-D

**Nome:** Joelso Carlos da Silveira Presser  
**Título:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAURS090344**  
**ART/RR:** 11880542