



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA UNIDADE ESF DR. GERARDO BARBOSA						
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ESPUMOSO		MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ILDO MENEGUETTI ESQ. RUA PEDRO LUIZ FASSIONI		APELIDO DO EMPREENDIMENTO FARMÁCIA - MEDICAMENTOS ESPECIAIS				
DATA BASE jul-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS			BDI 1 21,15%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/22	Parcela 1 set/22	Parcela 2 out/22	Parcela 3 nov/22	Parcela 4 dez/22	Parcela 5 jan/23	Parcela 6 fev/23	Parcela 7 mar/23	Parcela 8 abr/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		74.860,63		29,87% 22.361,58	34,36% 25.721,23	35,77% 26.777,82					
				29,87% 22.361,58	64,23% 48.082,81	100,00% 74.860,63					
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO	74.860,63		100,00% Acumulado (%) 29,87% Acumulado (R\$) 22.361,58	34,36% Acumulado (%) 64,23% Acumulado (R\$) 48.082,81	35,77% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 74.860,63					
1.1.	Serviços Iniciais	47,25		100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 47,25							
1.2.	Estrutura de Concreto Armado (Sapatas, Pilares, Vigas, Vergas e Cintas)	22.660,66		80,00% Acumulado (%) 80,00% Acumulado (R\$) 18.128,53	20,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 22.660,66						
1.3.	Paredes e Divisórias	8.371,59		50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 4.185,80	50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.371,59						
1.4.	Revestimento de Paredes	7.684,36		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 7.684,36						
1.5.	Forro	4.820,09		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.820,09					
1.6.	Pavimentação	3.475,98		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	20,00% Acumulado (%) 20,00% Acumulado (R\$) 695,20	80,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.475,98					
1.7.	Cobertura, rufos e Calhas	9.003,50		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	80,00% Acumulado (%) 80,00% Acumulado (R\$) 7.202,80	20,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 9.003,50					
1.8.	Esquadrias	7.104,73		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	20,00% Acumulado (%) 20,00% Acumulado (R\$) 1.420,95	80,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 7.104,73					
1.9.	Pinturas	4.312,94		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.312,94					
1.10.	Instalações Elétricas	1.113,46		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.113,46					
1.11.	Instalações Hidrossanitárias e Pluviais	6.266,07		0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 6.266,07					

Local

16 DE AGOSTO DE 2022.

Data

Nome: Joelso Carlos da silveira Presser

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS090344

ART/RRT: 11961661